



## INFORME DE ACTIVIDADES

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:** SHyFP/SAPAC/DAD"B"/ 0057/2021

**FECHA:** Julio 19 de 2021

**PERIODO DE COMISIÓN:** Del 20 al 21 de julio de 2021.

**MOTIVO:** llevar a cabo inspección física a 03 obras ejecutadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, ubicadas en las localidades de Llano La Lima, Tinajas 1ª Sección y Los Llanos, pertenecientes al municipio de Tapachula de Córdoba y Ordoñez, Chiapas; en atención al seguimiento de la Orden de Auditoría UAG-AOR-035-2019 CHIS-PROAGUA-CCEIH (Federal) y 042/2019 (Estatal), denominada Auditoría a la Aplicación, Destino Autorizado y Cumplimiento de Metas y Objetivos de los Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, ejercicio 2018.

Por lo antes mencionado me permito informar lo siguiente:

### **ACTIVIDADES:**

**Martes 20 de julio de 2021:** siendo alrededor de las 07:00 horas del día en compañía de los CC. Arq. José Aníbal Suárez Sánchez e Ing. Juan Alejandro Munguía Méndez, personal adscrito a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica nos trasladamos al sitio de la obra denominada "Construcción del sistema de agua potable" amparada bajo el contrato número 182108-073, ubicada en la localidad de los Llanos perteneciente al Municipio de Tapachula de Córdoba y Ordoñez, Chiapas; iniciando el recorrido de inspección de los trabajos aproximadamente a las 13:30 horas; en donde se constató la ejecución de los trabajos consistentes en: perforación de un pozo profundo de 50.00 mts., línea de conducción con tubería de P.V.C. de 2" de diámetro, tanque elevado con capacidad de 10 m<sup>3</sup>, red de distribución con tuberías de P.V.C. de 2", así como 68 tomas domiciliarias; sin embargo la obra en comento no está en funcionamiento toda vez que la bomba sumergible se quemó manifestando la representante del patronato del agua que están en el proceso de cotización para la reparación de la misma, elaborándose la minuta de inspección de campo correspondiente alrededor de las 18:10 horas del día, misma que será remitida a la Secretaría de la Función Pública para los fines correspondientes; al término de las actividades nos trasladamos a la cabecera municipal en busca de un lugar para pernoctar, y continuar con el recorrido programado al día siguiente.



**"2021, Año de la Independencia"**

**Miércoles 21 de julio de 2021:** En este día alrededor de las 09:00 horas del día en compañía de los CC. Arq. José Aníbal Suárez Sánchez e Ing. Juan Alejandro Munguía Méndez, personal adscrito a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica; nos trasladamos al sitio de la obra denominado "Construcción del sistema de agua potable" amparada con el contrato número 182110-075, ubicada en la localidad de Tinajas 1a Sección perteneciente al municipio de Tapachula de Córdoba y Ordoñez, Chiapas; verificándose los trabajos consistentes en: perforación de pozo profundo de 60.00 mts. línea de conducción tubería de PVC de 2" de diámetro, tanque elevado con capacidad de 20 m<sup>3</sup>, red de distribución con tubería de PVC de 2" y 3" de diámetro, así como 139 tomas domiciliarias; manifestando el patronato del agua que no se encuentra en operación toda vez que los trámites ante la C.F.E. aún no han sido concluidos satisfactoriamente, ya que dicha paraestatal requisita el título de sesión de derechos del pozo documento emitido por la CONAGUA misma que a la fecha no ha emitido el documento requerido argumentando veda para extracción de agua en toda la zona; terminada las actividades se procedió a la elaboración de la minuta de inspección de campo alrededor de las 13:30 horas del día, misma que será turnada a la Secretaria de la Función Pública para los fines correspondientes; posteriormente nos trasladamos al sitio de los trabajos de la obra denominada "Construcción del sistema de agua potable" con número de contrato 182116-299, ubicada en la localidad de Llano de la Lima municipio de Tapachula de Córdoba y Ordoñez, inspeccionándose en el sitio los trabajos consistentes en: elaboración de pozo profundo, caseta de control, tren de descarga, equipo de bombeo, electrificación, línea de conducción con tubería de PVC RD-26 de 2", tanque elevado con una capacidad de 20 m<sup>3</sup>, red de distribución con tubería de PVC de 2" y 3", así como 78 tomas domiciliarias, manifestando el patronato del agua que no se encuentra en operación toda vez que los trámites ante la C.F.E. aún no han sido concluidos satisfactoriamente, ya que dicha paraestatal requisita el título de sesión de derechos del pozo documento emitido por la CONAGUA misma que a la fecha no ha emitido el documento requerido, argumentando veda para extracción de agua en toda la zona; terminada las actividades se procedió a la elaboración de la minuta de inspección de campo aproximadamente a las 18:30 horas del mismo día misma que será turnada a la Secretaria de la Función Pública para los fines correspondientes; al término de las actividades nos trasladamos a la cabecera municipal en busca de un lugar para pernoctar y retornar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez al día siguiente.

Atentamente

**Ing. Alberto Jorge Toalá Vilchis**  
Auditor

Ve. Bo.

**Lic. Adalberto Ruiz Aguilar**  
Director