



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
31 de mayo de 2023.

Memorándum de
comisión No.:

SHyFP/SAPAD/DAE "A"/0104/2023

Fecha:

29 de mayo de 2023

Motivo:

Llevar a cabo la visita de inspección física a las obras: Escuela Secundaria Técnica 8, con Clave CCT: 07DST0008U y Escuela Preparatoria Arriaga, con Clave CCT: 07EBH0035V, ubicadas en las Cabeceras Municipales de Jiquipilas y Arriaga, Chiapas; Respectivamente; ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH); en seguimiento a la Auditoría No. 042-GB, practicada a los Recursos del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, ejercicio 2017, practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Periodo de la
comisión:

El día 30 de mayo de 2023.

Periodo real:

El día 30 de mayo de 2023.

Actividades realizadas:


30-mayo-2023.

En cumplimiento al memorándum de comisión, siendo las 07:00 horas, en compañía del Supervisor del INIFECH, me trasladé de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a la Escuela Secundaria Técnica 8, ubicada en la Cabecera Municipal de Jiquipilas, Chiapas.

Siendo las 09:00 horas, llegamos a la Cabecera Municipal de Jiquipilas, Chiapas; reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra con número de contrato: OS/INIFECH/UAA/RM/002/2017. Aulas móviles, adaptadas para aulas escolares con medidas útiles de 6.00 m. X 7.00 m., elaboradas con muros a base de sistema industrializado de paneles interconectables que consta de concreto armado, encapsulado en paneles de PVC. Piso de concreto rugoso antiderrapante, techo a base de cubierta con lamina acanalada y bastidor metálico, ventanas de aluminio natural, puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura, instalación eléctrica visible; en la que realicé la inspección objetiva de 04 Aulas móviles, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, concluida la revisión a las 12:00 horas, me trasladé a la Escuela Preparatoria Arriaga, ubicada en la cabecera municipal de Arriaga, arribando a las 13:30 horas, para continuar con la verificación física.

Siendo las 13:30 horas, reunidos en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra con número de contrato: OS/INIFECH/UAA/RM/002/2017. Aulas móviles, adaptadas para aulas escolares con medidas útiles de 6.00 m. X 7.00 m., elaboradas con muros a base de sistema industrializado de paneles interconectables que consta de concreto armado, encapsulado en paneles de PVC. Piso de concreto rugoso antiderrapante, techo a base de cubierta con lamina acanalada y bastidor metálico, ventanas de aluminio natural, puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura, instalación eléctrica visible; en la que realicé la inspección objetiva de 10 Aulas móviles, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, concluida la revisión a las 17:00 horas, me trasladé a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; arribando a las 20:00 horas.


Elaboró:


Arq. César Alejandro Trujillo Montero
Auditor

Revisó:


Ing. Ramiro Cruz Martínez
Contralor Interno del INIFECH

Vo. Bo.


C.P. Eliazar Ramírez Torres
Encargado de la Dirección de Auditoría en Entidades "A"