"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
31 de octubre de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/**486**/2024
FECHA: 22 de octubre de 2024.

PERIODO DE COMISIÓN: 25 de octubre de 2024.

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física de 01 obra realizada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, atendiendo la denuncia **número SAC/D-0483/2024,** presentada por autoridades de Chilimjoveltic, municipio de Chamula, Chiapas; en la que solicitan intervención a la problemática referente al abandono de la obra de pavimentación de la carretera inciada el 08 de junio de 2023, correspondiente al contrato de obra número **2361031-103** y a la obra denominada: construcción del camino: E.C. Km. 10+000 del tramo, Cruztóm - Las Ollas, Chilimjoveltic, tramo: Km 0+000 - Km 8+640, Subtramo: Km 2+250 - Km. 3+750, Construcción del Subtramo: 2+750 - Km 3+750, consistente en: construcción del camino: E.C. Km. 10+000 del tramo Cruztóm - Las Ollas, Chilimjoveltic, tramo Km. 0+000 - Km. 8+640, subtramo: Km. 2+250 - Km. 3+750, construcción del subtramo: Km 2+750 - Km. 3+750, contratada con recursos provenientes del Fondo General de Participaciones 2023, ubicada en la localidad de Chilimjoveltic, municipio de Chamula, Chiapas.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial marca Chevrolet S10 MAX, Tipo PICK-UP modelo 2023 con número de placas DA-5018-D, perteneciente a la Comision de Caminos e Infraestructura Hidraulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Viernes 25 de octubre de 2024:
Siendo las 7:00 horas, me dirigi a la la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, lugar en donde se acordó el punto de reunión con el C. Ing. Fabian Maza López, Supervisor de obra para trasladarnos al municipio de Chamula y realizar la verificación de manera conjunta a la obra ubicada en la localidad de Chilimjoveltic, del mismo municipio, correspondiente al contrato **2361031-103**, constatando que fueron ejecutados los conceptos de obra siguientes: Carpeta de concreto asfáltico elaborado en obra con planta de asfalto, incluye compactado al 100% suministro de todos los materiales, así como la maquila correspondiente, Raya central o lateral, por línea pintada, incl. Materiales, equipo, mano de obra, acarreos, p.u.o.t. Señal preventiva de 71 x 71 cms., con ceja, reflejante grado ingenieria, p.u.o.t. (arroyo vial De 6 a 9 m), Señal restrictiva de 71x 71 cms. Con ceja, reflejante grado ingenieria, p.u.o.t. (arroyo vial De 6 a 9 m). Poste de kilometraje de concreto hidraúlico, p.u.o.t.; faltando por ejecutar el concepto de Concreto hidráulico, sin incluir cimbra, colado en seco (inciso 3.01.02.026-H.01):Simple, Grupo I en obras de drenaje:De f'c = 150 kg/cm2 haciendo compromiso el supervisor de obra que del día 28 al 30 de octubre del año en curso, se terminen los trabajos faltantes, concluyendo la verificación a las 17:00 horas.

posteriormente iniciamos el retorno a la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; llegando a las 19:00 horas, para dar por terminados los trabajos encomendados.

Al término de la verificación, se levantó cédula de inspección de campo asentando en ella los resultados obtenidos al respecto, firmando los que en ella participan.

Atentamente

Ing. Erik Esquinca García.
Auditor de la Contraloría de Auditoría Pública
en los Sectores Carretero e Hidráulico

Vo. Bo.

Ing. José Luis Vázquez del Carpio
Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que lo datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.